

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE TETEPANGO

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL

1.- SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 15 DE MES DE MAYO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AV. AGUAS CALIENTES**, CON LA FINALIDAD DE CONSTAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2025 FONDO: FAISM

PROGRAMA: S42 ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 20 ZONA RURAL
PROYECTO: _____
NORMATIVA: _____

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV. AGUAS CALIENTES.

CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2025/FAISM065008
NO. DE BENEFICIARIOS: 150

3.- LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: TETEPANGO
LOCALIDAD: NICOLAS BRAVO (BARRIO)

COORDENADAS: LATITUD: 20.0971691358489 LONGITUD: -99.14685389904325
20.0997143443215 -99.14681637686697
20.0998902027066 -99.14704379560881
20.1003765053130 -99.1487656246286

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-065-006 FECHA: 22-AGOSTO-2025
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. HACIENDA-DGP-00183-065/2025 FECHA: 03 DE JUNIO DE 2026
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. _____ FECHA: _____

INVERSIÓN:

APROBADA

EJERCIDA

TOTAL=	\$ <u>836,100.00</u>	\$ <u>836,100.00</u>
FEDERAL=	\$ _____	\$ _____
ESTATAL=	\$ _____	\$ _____
MUNICIPAL=	\$ <u>836,100.00</u>	\$ <u>836,100.00</u>
BENEFICIARIO=	\$ _____	\$ _____
SALDO=	\$ _____	\$ _____

Beatriz Diaz E.

01/10

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AV.
AGUAS CALIENTES

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2025/FAISM065008

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (INDICAR: CONCEPTOS Y CANTIDADES):

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES PRELIMINARES LIMPIEZA Y TRAZO			
EF25c0080	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	351.61
PRELIMINARES PRELIMINARES DEMOLICIONES			
EF25c0029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	107.76
PRELIMINARES PRELIMINARES DEMOLICIONES			
EF25c0034	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CARPETA ASFALTICA: INCLUYE: BASE, SEPARACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.00
PRELIMINARES PRELIMINARES ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURA			
AX25c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	11.00
EXCAVACIONES EXCAVACIONES EXCAVACIONES			
AA25c0023	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	416.68

Raquel Borge



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Beatriz Diaz

02/10

AA25c0027	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	113.11
INSTALACION DE TUBERIA INSTALACION DE TUBERIA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			
EF25c0144	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	34.30
INSTALACION DE TUBERIA INSTALACION DE TUBERIA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			
AA25c0508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	492.70
INSTALACION DE TUBERIA INSTALACION DE TUBERIA POZO DE VISITA			
EF25c0172	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f'c = 100 \text{ Kg/cm}^2$. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
EF25c0171	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f'c = 100 \text{ Kg/cm}^2$. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO,	PZA	5.0000

Rogelio Berge R.



[Handwritten signature]

Beatriz Diaz L.

03/10

TETEPANGO



HIDALGO
2.0000 EL PUEBLO

	MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
EF25c0175	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
EF25c0175	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO E MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO RELLENOS Y COMPACTACION			
EF25c0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	535.98
RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURA			
AX25c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	29.56
RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO			
EF25c0216	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f_c = 200 \text{ KG/CM}^2$ DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO. VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO. CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO. ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	60.79
OBRA COMPLEMENTARIA OBRA COMPLEMENTARIA MAMPARA			



Beatriz Diaz E

04/10

TETEPANGO

EF25c0191

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{8}$ " , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE $1\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{8}$ " AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA



1.000.000

Progr. Borge R.

6.- METAS EJECUTADAS (INDICAR: CONCEPTOS Y CANTIDADES):

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES PRELIMINARES LIMPIEZA Y TRAZO			
EF25c0080	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	351.61
PRELIMINARES PRELIMINARES DEMOLICIONES			
EF25c0029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	107.76
PRELIMINARES PRELIMINARES DEMOLICIONES			
EF25c0034	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CARPETA ASFALTICA: INCLUYE: BASE, SEPARACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.00
PRELIMINARES PRELIMINARES ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURA			
AX25c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	11.00



[Signature]

Beatriz DIAZ E

05/10

AA25c0023	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	416.68
EXCAVACIONES EXCAVACIONES CAMA DE ARENA			
AA25c0027	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	113.11
INSTALACION DE TUBERIA INSTALACION DE TUBERIA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			
EF25c0144	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	34.30
INSTALACION DE TUBERIA INSTALACION DE TUBERIA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			
AA25c0508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	492.70
INSTALACION DE TUBERIA INSTALACION DE TUBERIA POZO DE VISITA			
EF25c0172	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f'c = 100 \text{ Kg/cm}^2$. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
EF25c0171	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO	PZA	5.0000

Mano de Obra



Beatriz Diaz E

06/10

	RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
EF25c0173	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA.	PZA	2.0000
EF25c0175	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO E MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 2.01 A 2.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f_c = 100 \text{ Kg/cm}^2$. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.0000
RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO RELLENOS Y COMPACTACION			
EF25c0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	535.98
RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO ACARREOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURA			
AX25c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	29.56
RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO RELLENO Y REPOSICION DE CONCRETO CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO			

Regresé a...



[Signature]

Beatriz Diaz L.

07/10

EF25c0216	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f_c = 200 \text{ KG/CM}^2$ DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO. VOLTEADOR EN PERÍMETRO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO. CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO. ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	60.78
OBRA COMPLEMENTARIA OBRA COMPLEMENTARIA MAMPARA			
EF25c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE $1\frac{1}{2}" \times 1/8"$, CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE $1\frac{1}{2}" \times 1/8"$ AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.000000

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: () COMITÉ: () CONTRATO: (X) CONVENIO: ()
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (X) INV. RESTRING: () LICITACION PUBLICA: ()
 EJECUTORA: C. EVELIA CORNEJO GARCIA
 NO. DE CONTRATO: MT-DOP/CONT-ADJ/DIR-OBR/FAISM/008/2025 FECHA 01/OCTUBRE/2025 IMPORTE: \$ 836,100.00
 NO. DE CONVENIO: FECHA IMPORTE:
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 02/OCTUBRE/2025 FECHA DE INICIO REAL: 02/OCTUBRE/2025
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 30/NOVIEMBRE/2025 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 19/NOVIEMBRE/2025
 PRORROGAS: FECHA DE CIERRE DE BITACORA: 19/NOVIEMBRE/2025

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, SE HACE CONTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE

Beatriz Diaz E.

08/10

RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LOS QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: COMITE DE OBRA QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE SE RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE YA L MARGEN DE CADA UNA DE LAS HORAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AV. AGUAS CALIENTES
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2025/FAISM065008

ENTREGA
GOBIERNO MUNICIPAL
DEPENDENCIA RESPONSABLE
FIRMA Y/O SELLO: [Firma]
NOMBRE: [Nombre]
CARGO: [Cargo]

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA
FIRMA Y/O SELLO: [Firma]
NOMBRE: Ramon Baca Borges
CARGO: Director de obras Publicas

CONTRATISTA O PROVEEDOR
FIRMA Y/O SELLO: [Firma]
NOMBRE: BURIA CORTEZO GARCIA
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN
FIRMA Y/O SELLO: [Firma]
NOMBRE: Jorge Sanchez Barrios
CARGO: Servicios Publicos

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)
FIRMA Y/O SELLO: [Firma]
NOMBRE: [Nombre]
CARGO: [Cargo]

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA
FIRMA Y/O SELLO: [Firma]
NOMBRE: Raquel Borges R.
CARGO: Presidenta de comite

09/10

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: Enrique Mendoza Marquez
CARGO: Secretario de Comité

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: Beatriz Diaz E.
CARGO: Local

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: FIG Ernesto Ramos Olivas
CARGO: JEFATURA DE DEPARTAMENTO
NO OFICIO DE COMISION ? SC - 018774

A LA PRESENTE ACTA SE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES

FECHA FIRMA Acta: 12/AGO/2026

