



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE TETEPANGO



INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL

1.- SIENDO LAS 11:30 HRS., DEL DÍA 10 DE MES DE JUNIO DEL AÑO 2025, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE INSTALACIONES DE UBR, CON LA FINALIDAD DE CONSTAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2024 FONDO: FAISM

PROGRAMA: W21 SALUD
SUBPROGRAMA: 10 CLINICAS RURALES
PROYECTO: _____
NORMATIVA: _____

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES DE UBR

CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2024/FAISM065016
NO. DE BENEFICIARIOS: 5555

3.- LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: TETEPANGO
LOCALIDAD: MORELOS (COLONIA)

COORDENADAS: LATITUD: 20.1143705807404

LONGITUD: -99.1536545186623

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-065-017
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. _____
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. _____

FECHA: 13-DICIEMBRE-2024
FECHA: _____
FECHA: _____

INVERSIÓN:

APROBADA

EJERCIDA

TOTAL=	\$	<u>595,193.59</u>	\$	<u>595,193.59</u>
FEDERAL=	\$	_____	\$	_____
ESTATAL=	\$	_____	\$	_____
MUNICIPAL=	\$	<u>595,193.59</u>	\$	<u>595,193.59</u>
BENEFICIARIO=	\$	_____	\$	_____
SALDO=	\$	_____	\$	_____

H. Daniel

[Signature]

TETEPANGO
SISTEMA MUNICIPAL
2024 - 2027



[Signature]



5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (INDICAR: CONCEPTOS Y CANTIDADES):

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES			
TRAZO Y NIVELACION			
LIMPIEZA Y TRAZO			
EF24c0080	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	332.940000
Partida: PRELIMINARES			
Sub Partida: MAMPARA INFORMATIVA MAMPARA			
EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.000000
Partida: IMPERMEABILIZACION			
Sub Partida: IMPERMEABILIZACION			
IMPERMEABILIZACIONES			
2024-6065-0005-CI-PY	REPARACION DE AGRITAMIENTO EN LOSA MACIZA CON CEMENTO PLASTICO TOP COMEX., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	332.940000
Partida: IMPERMEABILIZACION			
Sub Partida: IMPERMEABILIZACION			
IMPERMEABILIZACIONES			
2024-6065-0008-CI-PY	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE SIKAL LEVEL 325 CON 3 CM., PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	332.940000

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
IMPERMEABILIZACION IMPERMEABILIZACION IMPERMEABILIZACIONES			
EF24c0724	IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	332.940000
Partida: REPARACION DE FISURAS Sub Partida: REPARACION DE FISURAS ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
EF24c0674	RESANE DE FISURAS EN MURO DE 5 cm. PROMEDIO A BASE DE YESO-ARENA ESPESOR PROMEDIO= 1.5 cm; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PULIDO CON LLANA METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	301.870000
Partida: REPARACION DE FISURAS Sub Partida: REPARACION DE FISURAS ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
EF24c0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	141.260000
Partida: REPARACION DE FISURAS Sub Partida: REPARACION DE FISURAS ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
EF24c0685	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, LÍNEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.445.135500



Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
EF24c0028	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	22.140000
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
EF24c0034	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.228320
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
AA24c0008	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA,	M3	1.560200
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
ACERO EN ESTRUCTURAS			
	TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)		
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA PLANTILLAS Y FIRMES			
EF24c0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'c=100$ KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.854000
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
EF24c0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, $f'y=4,200$ Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	47.712000
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
EF24c0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, $f'y=4,200$ Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	34.742400



Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
EF24c0296	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	21.235200
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
AX24c0021	CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	3.817500
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
AX24c0025	CIMBRA APARENTE CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: TRIPLAY DE 16 MM., POLINES, BARROTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M2	19.430000
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
EF24c0304	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y	KG	142.599240
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
	DESPERDICIOS.		
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
EF24c0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	95.820000
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
AX24c0021	CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	8.964500
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA CIMBRAS			
AX24c0025	CIMBRA APARENTE CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: TRIPLAY DE 16 MM., POLINES, BARROTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M2	26.290100



Partida: ACCESORIOS Sub Partida: ACCESORIOS MUEBLES			
2024-6065-0010-CI-EF	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PLAFÓN LED TECHO 18 W., LUZ DE DÍA, INTERIORES, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO, TECNOLITE MODELO: 18PTLLED30MVB; INCLUYE: (6 m.) DE CABLE THW DEL # 14, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	31.000000
Partida: ACCESORIOS Sub Partida: ACCESORIOS MUEBLES			
EF24c0417	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA AMERICAN STANDARD MODELO HABITAT; INCLUYE: VÁLVULA DE RETENCIÓN BRONCE DE 13 mm., CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 mm., MANGUERA DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLE DE 13 mm., JUNTA PROHEL, TAQUETES, PIJAS, TANQUE CON HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.000000



6.- METAS EJECUTADAS (INDICAR: CONCEPTOS Y CANTIDADES):

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
PRELIMINARES			
TRAZO Y NIVELACION			
LIMPIEZA Y TRAZO			
EF24c0080	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	332.940000
Partida: PRELIMINARES			
Sub Partida: MAMPARA INFORMATIVA MAMPARA			
EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.000000
Partida: IMPERMEABILIZACION			
Sub Partida: IMPERMEABILIZACION			
IMPERMEABILIZACIONES			
2024-6065-0005-CI-PY	REPARACION DE AGRITAMIENTO EN LOSA MACIZA CON CEMENTO PLASTICO TOP COMEX., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	332.940000
Partida: IMPERMEABILIZACION			
Sub Partida: IMPERMEABILIZACION			
IMPERMEABILIZACIONES			
2024-6065-0008-CI-PY	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE SIKA LEVEL 325 CON 3 CM., PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	332.940000



Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
EF24c0028	CORTE CON SIERRA EN BANQUETA DE CONCRETO (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	22.140000
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
EF24c0034	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.228320
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
AA24c0008	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE ZANJA,	M3	1.560200
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
ACERO EN ESTRUCTURAS			
	TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)		
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA PLANTILLAS Y FIRMES			
EF24c0135	PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA $f'c=100$ KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.854000
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
EF24c0298	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 4, $f'y=4,200$ Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	47.712000
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
EF24c0297	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO # 3, $f'y=4,200$ Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	34.742400



Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
IMPERMEABILIZACION			
IMPERMEABILIZACION			
IMPERMEABILIZACIONES			
EF24c0724	IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA COLOR TERRACOTA; INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE., APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE MANTO IMPERMEABLE PREFABRICADO (MIP) 8 SBS PS DE 4 mm. DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPES, 8 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	332.940000
Partida: REPARACION DE FISURAS Sub Partida: REPARACION DE FISURAS ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
EF24c0674	RESANE DE FISURAS EN MURO DE 5 cm. PROMEDIO A BASE DE YESO-ARENA ESPESOR PROMEDIO= 1.5 cm; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PULIDO CON LLANA METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	301.870000
Partida: REPARACION DE FISURAS Sub Partida: REPARACION DE FISURAS ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
EF24c0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	141.260000
Partida: REPARACION DE FISURAS Sub Partida: REPARACION DE FISURAS ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
EF24c0685	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, LÍNEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS; INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1.445.135500



Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature

Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ACERO EN ESTRUCTURAS			
EF24c0296	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN # 2, f'y= 2,530 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	21.235200
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
AX24c0021	CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	3.817500
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
AX24c0025	CIMBRA APARENTE CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: TRIPLAY DE 16 MM., POLINES, BARROTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M2	19.430000
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
EF24c0304	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y	KG	142.599240
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
	DESPERDICIOS.		
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
EF24c0303	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	95.820000
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
AX24c0021	CONCRETO HECHO EN OBRA f'c=200 Kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	8.964500
Partida: ESTRUCTURA DE REFUERZO			
Sub Partida: ESTRUCTURA CIMBRAS			
AX24c0025	CIMBRA APARENTE CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: TRIPLAY DE 16 MM., POLINES, BARROTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M2	26.290100



Partida: ACCESORIOS Sub Partida: ACCESORIOS MUEBLES			
2024-6065-0010-CI-EF	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA PLAFÓN LED TECHO 18 W., LUZ DE DÍA, INTERIORES, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO, TECNOLITE MODELO: 18PTLLED30MVB; INCLUYE: (6 m.) DE CABLE THW DEL # 14, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	31.000000
Partida: ACCESORIOS Sub Partida: ACCESORIOS MUEBLES			
EF24c0417	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA AMERICAN STANDARD MODELO HABITAT; INCLUYE: VÁLVULA DE RETENCIÓN BRONCE DE 13 mm., CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 mm., MANGUERA DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLE DE 13 mm., JUNTA PROHEL, TAQUETES, PIJAS, TANQUE CON HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.000000

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: () COMITÉ: () CONTRATO: (X) CONVENIO: ()
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (X) INV. RESTRING: () LICITACION PUBLICA: ()

EJECUTORA: C. SAUL SANCHEZ LOPEZ

NO. DE CONTRATO:	MT-DOP/CONT-ADJ/DIR- OBR/FAISMUN/016/2024	FECHA	18/DICIEMBRE/2024	IMPORTE:	\$595,193.59
NO. DE CONTRATO:		FECHA		IMPORTE:	
NO. DE CONVENIO:		FECHA		IMPORTE:	
NO. DE CONVENIO:		FECHA		IMPORTE:	
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	19/DICIEMBRE/2024	FECHA DE INICIO REAL:	19/DICIEMBRE/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	19/ENERO/2025	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	19/ENERO/2025		
PRORROGAS:		FECHA DE CIERRE DE BITACORA:	19/ENERO/2025		

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, SE HACE CONTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTA Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LOS QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.


EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: COMITE DE OBRA QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE SE RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE YA L MARGEN DE CADA UNA DE LAS HORAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.


NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES DE UBR

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2024/FAISM065016

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE

FIRMA Y/O SELLO: 
NOMBRE: L.A.E. Enrique Adrian Estrada Correa
CARGO: Presidente Municipal

RECIBE
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN

FIRMA Y/O SELLO: 
NOMBRE: Lic. Ana Karen Borges Rodriguez
CARGO: Sobdirectora sistema DIF

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA

FIRMA Y/O SELLO: 
NOMBRE: Ing. Ramon Barea Berge
CARGO: Director de obra Población

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

CONTRATISTA O PROVEEDOR

FIRMA Y/O SELLO: 
NOMBRE: Saul Sanchez Lopez
CARGO: Rep. Legal.

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____


FIRMA Y/O SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:  _____
NOMBRE: Alma Valdez
CARGO: 1.º S. de Obra

FIRMA Y/O SELLO:  _____
NOMBRE: Daniel Santos
CARGO: Tela de Obra

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

FIRMA Y/O SELLO:  _____
NOMBRE: Jorge Yañez Rocha
CARGO: Subdirector Adjunto A

FECHA: 10/10/2025

SE/06100A/PEROMOL-012/F:SC.1320,1334,13309,13928/2025

A LA PRESENTE ACTA SE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES





