



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE TETEPANGO



INSTANCIA RESPONSABLE:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1.- SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DÍA 10 DE MES DE JUNIO DEL AÑO 2025, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BRASIL", CON LA FINALIDAD DE CONSTAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2024 FONDO: FAISM

PROGRAMA: S42 ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 10 ZONA URBANA
PROYECTO: _____
NORMATIVA: _____

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BRASIL

CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2024/FAISM065014

NO. DE BENEFICIARIOS: 555

3.- LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: TETEPANGO

LOCALIDAD: BARRIO NICOLAS BRAVO

COORDENADAS: LATITUD: 20.1003068392844

20.0997855183853

20.0994659426136

20.0992167962557

20.0982346713778

20.0978251363343

20.0976750526923

LONGITUD: -99.15431068775891

-99.15408359587445

-99.15399844670628

-99.15396487055132

-99.15372166494019

-99.15358473364567

-99.15340430382527

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-065-015

OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. _____

OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. _____

FECHA: 19-NOVIEMBRE-2024

FECHA: _____

FECHA: _____



[Handwritten signature]



INVERSIÓN:

APROBADA

EJERCIDA

TOTAL=	\$ 791,402.84	\$ 791,402.84
FEDERAL=	\$	\$
ESTATAL=	\$	\$
MUNICIPAL=	\$ 791,402.84	\$ 791,402.84
BENEFICIARIO=	\$	\$
SALDO=	\$	\$

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BRASIL

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2024/FAISM065014

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (INDICAR: CONCEPTOS Y CANTIDADES):

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:			
Sub Partida:			
PRELIMINARES			
TRAZO Y NIVELCION			
LIMPIEZA Y TRAZO			
EF24c0080	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	246.720000
Partida: PRELIMINARES Sub Partida: DEMOLICIONES			
EF24c0029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	616.800000
Partida: PRELIMINARES Sub Partida: DEMOLICIONES			
EF24c0034	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	37.008000
Partida: PRELIMINARES Sub Partida: DEMOLICIONES			
ACARREO PARA TERRACERIAS			
AX24c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	37.008000
Partida: EXCAVACIONES			
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida:			
Sub Partida:			
EXCAVACIONES			

EXCAVACIONES			
EXCAVACIONES			
AA24c0023	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	348.155304
Partida: EXCAVACIONES Sub Partida: EXCAVACIONES			
AA24c0027	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	149.209416
Partida: INSTALACION Sub Partida: CAMA DE ARENA CAMA DE ARENA			
EF24c0144	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	23.720000
Partida: INSTALACION Sub Partida: INSTALACION DE TUBERIA TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			
AA24c0508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	300.000000
Partida: ALBAÑILERIA Sub Partida: POZO DE VISITA POZO DE VISITA			
EF24c0172	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.000000
Partida: ALBAÑILERIA Sub Partida: POZO DE VISITA POZO DE VISITA			
EF24c0173	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.000000



[Handwritten signature]



Partida: ALBAÑILERIA Sub Partida: POZO DE VISITA POZO DE VISITA			
EF24c0174	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A	PZA	4.000000
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
Sub Partida: ALBAÑILERIA POZO DE VISITA POZO DE VISITA			
	0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
Partida: ALBAÑILERIA Sub Partida: REPOSICION DE CONCRETO CONCRETO HIDRAULICO			
EF24c0074	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c= 150 Kg/cm2 HECHO EN OBRA; INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	37.008000
Partida: RELLENO Sub Partida: RELLENO ACOSTILLADO RELLENOS			
EF24c0105	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	121.841100
Partida: RELLENO Sub Partida: RELLENO A VOLTEO RELLENOS			
EF24c0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	330.652720
Partida: RELLENO Sub Partida: RELLENO RELLENOS			
AX24c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	44.870900



[Handwritten signature]

Sub Partida: MAMPARA INFORMATIVA MAMPARA MAMPARA			
EF24c0191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.000000

6.- METAS EJECUTADAS (INDICAR: CONCEPTOS Y CANTIDADES):

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: Sub Partida: PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION LIMPIEZA Y TRAZO			
EF24c0080	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	246.720000
Partida: PRELIMINARES Sub Partida: DEMOLICIONES			
EF24c0029	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	616.800000
Partida: PRELIMINARES Sub Partida: DEMOLICIONES			
EF24c0034	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	37.008000
Partida: PRELIMINARES Sub Partida: DEMOLICIONES ACARREO PARA TERRACERIAS			
AX24c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	37.008000
Partida: EXCAVACIONES			
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
Partida: Sub Partida: EXCAVACIONES			

EXCAVACIONES			
AA24c0023	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	348.155304
Partida: EXCAVACIONES Sub Partida: EXCAVACIONES			
AA24c0027	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	M3	149.209416
Partida: INSTALACION Sub Partida: CAMA DE ARENA CAMA DE ARENA			
EF24c0144	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	23.720000
Partida: INSTALACION Sub Partida: INSTALACION DE TUBERIA TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			
AA24c0508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011.	M	300.000000
Partida: ALBAÑILERIA Sub Partida: POZO DE VISITA POZO DE VISITA			
EF24c0172	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.000000
Partida: ALBAÑILERIA Sub Partida: POZO DE VISITA POZO DE VISITA			
EF24c0173	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.000000



[Handwritten signature]



Partida: ALBAÑILERIA			
Sub Partida: POZO DE VISITA			
EF24c0174	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A	PZA	4.000000
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad
Sub Partida: ALBAÑILERIA			
POZO DE VISITA			
POZO DE VISITA			
	0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
Partida: ALBAÑILERIA			
Sub Partida: REPOSICION DE CONCRETO			
CONCRETO HIDRAULICO			
EF24c0074	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c= 150 Kg/cm2 HECHO EN OBRA; INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	37.008000
Partida: RELLENO			
Sub Partida: RELLENO ACOSTILLADO RELLENOS			
EF24c0105	RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	121.841100
Partida: RELLENO			
Sub Partida: RELLENO A VOLTEO RELLENOS			
EF24c0107	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	330.652720
Partida: RELLENO			
Sub Partida: RELLENO RELLENOS			
AX24c0031	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	M3	44.870900



[Handwritten signature]



SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LOS QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: COMITE DE OBRA QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE SE RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE YA L MARGEN DE CADA UNA DE LAS HORAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE DTRENAJE SANITARIO EN CALLE BRASIL

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

2024/FAISM065014

ENTREGA

GOBIERNO DEL ESTADO

DEPENDENCIA RESPONSABLE

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: L.A.E. Enrique Adrian Estrada Torres
CARGO: Presidente Municipal

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: Ramon Barrera Barrera
CARGO: Director de Obras Publicas

CONTRATISTA O PROVEEDOR

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: Sancti Spiritus Lopez
CARGO: Representante Legal

RECIBE

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE

DE SU OPERACIÓN

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: Jorge Medina Espinoza
CARGO: Director Servicios Publicos

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: OSWALDO FUENTES JIMENEZ
CARGO: PRESIDENTE DE COMITE

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

FIRMA Y/O SELLO:

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE:

NOMBRE:

CARGO:

CARGO:

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE:

CARGO:

A LA PRESENTE ACTA SE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES

